



สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว  
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

**สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖**  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคม**

**๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๖๘	๗,๙๓๒	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๖๐	๔,๗๔๐	✓			๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๐	๓๐	✓			๗-๗ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๙๗,๒๙๘</b>	<b>๑๒,๗๐๒</b>						

**๑.๒ แผนงานสาธารณสุข**

๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๑๐๐	๔,๙๐๐	✓			๒๐ เม.ย ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๑๐๐,๐๐๐</b>	<b>๙๕,๑๐๐</b>	<b>๔,๙๐๐</b>						

**๑.๓ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

๑	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมฯ	๑๒๐,๓๖๐	๑๒๐,๓๖๐	๐	✓			๒๕ ม.ค. ๖๖ ถึง ๘ ก.พ. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๖๐๗	๙,๓๙๓	✓			๒๐ มิ.ย ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๙,๕๓๔	๑๐,๔๖๖	✓			๒๔ ส.ค. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๑๖๐,๓๖๐</b>	<b>๑๔๐,๕๐๑</b>	<b>๑๙,๘๕๙</b>						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคม (ต่อ)

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. ตำบลวังน้ำเขียว	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓			๓๑ ส.ค. ๖๖ ถึง ๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐						

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๑๕๔,๙๐๐	๑๒๙,๙๙๕	๒๔,๙๐๕	✓			๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๖ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๔,๙๐๐	๑๒๙,๙๙๕	๒๔,๙๐๕						

๑.๖ แผนงานงบบกลาง

๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๗๔,๖๐๐	๑,๘๒๕,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๖,๔๐๐	๔๔๓,๖๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วังน้ำเขียว	๑๘๖,๐๐๐	๑๓๘,๗๘๐	๔๗,๒๒๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๕,๓๑๘,๐๐๐	๑๒,๒๗๔,๒๘๐	๒,๓๖๑,๗๒๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการจัดการขยะตำบลวังน้ำเขียว	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๕๗๖	๙,๔๒๔	✓			รุ่น ๑ ๒๔ พ.ย. ๖๕ รุ่น ๒ ๒ ธ.ค. ๖๕	กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๕๗๖	๙,๔๒๔						

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๖๕	๒,๑๓๕	✓			๗ ม.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๖๕	๒,๑๓๕						

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

#### ๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๗๒,๒๘๐	๑๘๙,๘๘๑	๒๘๒,๓๙๙	✓			๑ ต.ค ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๖	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๙๔๐,๐๐๐	๒,๖๐๗,๗๒๒	๓๓๒,๒๗๘	✓			๑ - ๓๐ ต.ค. ๖๕ ถึง ๑ - ๓๐ เม.ย ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	๑๐๘,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๖ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับ โรงเรียนบ้านคลองตัน	๑๐๘,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๖ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับ โรงเรียนบ้านดอนซาก	๑๐๘,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๖ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา	
	รวม ๕ โครงการ	๓,๗๓๖,๒๘๐	๓,๐๔๙,๖๐๓	๖๘๖,๖๗๗						

#### ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๕๓,๐๕๘	๒๖,๙๔๒	✓			๑๓ เม.ย ๖๖	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๕๓,๐๕๘	๒๖,๙๔๒						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโสภณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านช้างสามเศียร	๗๒๕,๗๐๐	๕๓๕,๐๐๐	๑๙๐,๗๐๐	✓			๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๔ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยนางแวว เมฆปิ่นหมู่ที่ ๙ บ้านหัวชุกปลา	๔๓๔,๕๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๕,๕๐๐	✓			๒๔ มี.ค. ๖๖ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยโรงเตา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส	๑,๒๓๗,๙๐๐	๗๖๖,๖๖๖	๔๗๑,๒๓๔	✓			๑๑ ก.ย. ๖๖ ถึง ๒๖ ต.ค. ๖๖		
๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินหมู่ที่ ๘ บ้านหนองตา	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐			✓		๒๗ พ.ค. ๖๖ ถึง ๑๓ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสาธารณะบ้านคุณสัมฤทธิ์ ค้ากองแก้วเชื่อมคลองหัวช้างหมู่ที่ ๕ บ้านหนองหัวช้างใต้	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐			✓		๖ มี.ค ๖๗ ถึง ๔ พ.ค ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนิลอ่างทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองพันกง	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐			✓		๒๖ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ มี.ค ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส	๔๙๔,๐๐๐	๔๗๖,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	✓			๑๒ พ.ค. ๖๖ ถึง ๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสามสีทอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังน้ำเขียว	๓๙๒,๕๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	✓			๔ ก.ค. ๖๖ ถึง ๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายวังน้ำเขียว-บ้านแขก จากโรงเรียนบ้านคลองตันหมู่ที่ ๒ บ้านคลองตัน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			✓		๒๐ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายพิพัฒน์ พานทองหมู่ที่ ๓ ดอนชะเอม	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐			✓		๒๐ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๙ เม.ย ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำวางท่อระบายน้ำเลียบบถนนสายหมู่บ้านสถานีอนามัย หมู่ที่ ๓ - บ้านแขก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังน้ำเขียว	๒,๐๔๐,๐๐๐	๒,๐๔๐,๐๐๐			✓		๒๘ มี.ค ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอยป่าสัก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐		✓			๒๐ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
	<b>รวม ๑๓ โครงการ</b>	<b>๗,๙๓๕,๑๐๐</b>	<b>๗,๒๓๖,๓๖๖</b>	<b>๖๙๘,๗๓๔</b>						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (ต่อ)

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังน้ำเขียว ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงแสน	๒๘,๘๙๙.๖๓	๒๘,๘๙๙.๖๓	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเขียว ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงแสน	๑๒๘,๘๗๔.๐๑	๑๒๘,๘๗๔.๐๑	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงสีสิงห์ ๑-บ้านคลองตัน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเขียวให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขากำแพงแสน	๒๘,๘๙๙.๖๓	๒๘,๘๙๙.๖๓	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงสีสิงห์ ๒-โรงสีสิงห์ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเขียวให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคกำแพงแสน	๘๓,๐๕๗.๖๗	๘๓,๐๕๗.๖๗	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเขียว ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงแสน	๒๗๒,๕๐๐.๑๑	๒๗๒,๕๐๐.๑๑	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังน้ำเขียว ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากำแพงแสน	๒๓๘,๒๙๙.๗๐	๒๓๘,๒๙๙.๗๐	๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๖ โครงการ	๗๘๐,๕๓๐.๗๕	๗๘๐,๕๓๐.๗๕	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ V.๔ และ Ltax GIS) เพื่อรองรับพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๖ ม.ค ๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค ๖๖	กองคลัง	
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐						
	รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ	๒๘,๘๙๔,๙๑๗.๑๗	๒๘,๙๖๕,๙๑๗.๑๗	๓,๘๗๘,๙๙๘						

## ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. มีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ทำให้ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากการโอนงบประมาณบางโครงการต้องรอเงินเหลือจ่ายก่อนจึงสามารถจะดำเนินโครงการได้

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงระดับความสำคัญโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาาร่วมกันให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่จะเบิกจ่ายดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพตามห้วงระยะเวลาและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

